

78 運河駅舎の総事業費（国・市・鉄道会社負担別に、基本設計等も
含め）および進捗率

（単位：円）

業務等名	負担費用内訳				計 (事業費)	進捗率
	流山市	東武鉄道(株)	国	県		
運河駅 基本計画	3,687,234	0	0	0	3,687,234	100.00%
運河駅 基本設計	12,610,500	0	0	0	12,610,500	100.00%
運河駅 実施設計	23,888,500	0	0	0	23,888,500	100.00%
自由通路 及び 橋上駅舎 整備工事	1,231,274,000	70,626,000	662,600,000	5,500,000	1,970,000,000	63.26% ※平成25年 7月末時点
計	1,271,460,234	70,626,000	662,600,000	5,500,000	2,010,186,234	
測量業務 委託等	18,658,500	0	0	0	18,658,500	100.00%
総合計	1,290,118,734	70,626,000	662,600,000	5,500,000	2,028,844,734 (総事業費)	